

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年12月26日

計画の名称	おおい町における安全で安心なまちづくりその2（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）									重点配分対象の該当				
交付対象	おおい町													
計画の目標	下水道整備により、安全・安心・快適な暮らしを実現し、水質汚濁による環境負荷を軽減する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		123	A	123	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成31年度	令和3年度末	令和5年度末
1	令和5年度末までに更新（長寿命化対策）が必要となる処理場施設等の更新率を100%にする。			
	令和5年度末までに更新が必要となる処理場施設等の改築率 更新済み処理場施設等（箇所）/令和5年度末までに更新が必要な処理場施設等（14箇所）	0%	79%	100%
2	令和5年度末までに更新（長寿命化対策）が必要となる管渠施設等の更新率を100%にする。			
	令和5年度末までに更新が必要となる管渠施設等の改築率 更新済み管渠施設等（箇所）/令和5年度末までに更新が必要な管渠施設等（9箇所）	0%	33%	100%
3	令和3年度末までに耐震化が必要となる処理場内水処理施設等の耐震化率を100%にする。			
	令和3年度末までに耐震化が必要となる処理場内水処理施設等の耐震化率 耐震化済み処理場内水処理施設等（箇所）/令和3年度末までに耐震化が必要となる処理場内水処理施設等（1箇所）	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31 R02 R03 R04 R05																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	おおい町	直接	おおい町	終末処 理場	改築	終末処理場（改築更新）	水処理施設、汚泥処理施設等 改築更新	おおい町	■	■	■	■	■	65		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	おおい町	直接	おおい町	管渠（ 汚水）	改築	管渠（改築更新）	マンホールポンプ場等改築更 新	おおい町		■	■	■	■	49		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	おおい町	直接	おおい町	終末処 理場	改築	終末処理場（土木構造物 耐震化）	土木構造物耐震化工事	おおい町	■	■	■			9		-
											小計						123		
											合計						123		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
おい町において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	おい町ホームページに掲載
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	予定していた改築がほぼ完了し、公共用水域の水質保全に寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
ストックマネジメント計画に基づき、今後も計画的かつ効率的に設備の改築更新を進め、安定した下水道事業の運営に努めていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	令和5年度末までに更新が必要な処理場施設等（機械・電気設備数）（14箇所）		
	最 終 目標値	100%	計装盤や監視盤の更新について、製造に期間を要したため据付工事について、翌年度となったため
	最 終 実績値	79%	
2	令和5年度末までに更新が必要な函渠施設等（マンホールポンプ箇所数）（（9箇所）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	令和3年度末までに耐震化が必要となる処理場内水処理施設等（1箇所）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	